

臺東縣政府
工程開/竣工明細表

工 程 名 稱	大武漁港-南迴驛周邊景觀改善工程
履 約 地 點	臺東縣大武鄉
承 攬 廠 商	福彬營造有限公司
契 約 編 號	(109)府建新字第 003 號
計 畫 核 定 金 額	新臺幣：38,000,000 元整
工 程 底 價 金 額	新臺幣：31,900,000 元整
工 程 決 標 金 額	新臺幣：29,450,000 元整
決 標 日 期	109 年 9 月 23 日
契 約 工 期	193 日曆天
開 工 日 期	109 年 11 月 12 日
預 定 竣 工 日 期	110 年 5 月 23 日
實 際 竣 工 日 期	110 年 12 月 26 日
不 計 工 期 天 數	217 日曆天
逾 期 天 數	217 日曆天
工 程 結 算 金 額	新臺幣：2,207,266 元整
空 氣 汙 染 防 制 費	新臺幣：86,305 元整
工 程 管 理 費	新臺幣：506,841 元整
自 辦 工 程 費	新臺幣：2,202,103 元整
工 程 結 算 金 額 合 計	新臺幣：5,002,515 元整
備 註	

主辦