

「全國水環境改善計畫」相關會議之專家學者建議及綜合結論回應辦理情形表

河川局	縣市別	核定批次	(縣市政府填報)			(河川局填報)
			會議名稱 (包含評核各階段審查、工作坊、評分與複評及考核小組等會議)	專家學者建議及綜合結論	落實辦理情形 (請說明相關意見回應及納入核定計畫內修正情形)	河川局 審認結果
八河局	台東縣	第三批	<p>108年3月11日「全國水環境改善計畫」第三批提報作業南區工作坊上午場(高雄市、台東縣)</p>	<p>1. 水環境的環境改造與營造計畫中，對人口較集中部落附近水環境的改造，對生活污水擬採用生態濕地污水處理系統處理，理念很好，但要注意，生態濕地淨化污染物的速度很慢，必須做好進流水的污水量、水質調查，作為設計濕地的依據，此外濕地完工後的操作維護很重要，若沒有常維護，濕地很容易雜草叢生，滋長蚊蟲。</p> <p>2. 臺東最大亮點為優美之自然環境特色，多項提案屬貫穿城鎮排水區域，惟跨經自然環境之海岸河段者，仍應以維持自然景觀及生態功能位最優先考量，必要進行護岸營造，亦請考量水生及陸域動物對環境的需求，不同習性生物其各期生活史與活動繁殖所環境條件有所不同，相關施作應以最小干擾、維持生物原有棲避空間為基本原則。</p> <p>3. 漁港區有些規劃案有設置遊艇碼頭，應考量未來對油污或其他衝擊影響之避免措施。</p> <p>4. 臺東縣生態環境大多保持完整，規劃上考量未來亮點之呈現，建議考量自身資源規劃屬於自我特色部分，尤其是生態復育及親水環境部分，可多加著墨。</p> <p>5. 生態環境較敏感之地區宜加強地方說明會，並在規劃設計階段之議題探討宜納入討論，以提出因應措施，並於未來施作階段避免開發或造成衝擊影響。</p> <p>6. 建議縣府針對城鎮之心計畫階段，因避免經費排擠，以及跨單位計畫整合，進行水環境改善計畫的聚焦提出。</p> <p>7. 據前述，目前提出的大武漁港環境營造工程整體計畫補強了南迴驛建設計畫有哪些。</p> <p>8. 金樽漁港轉型為遊艇中樞基地，請與當地漁民或漁會溝通，於汛期之使用問題。</p> <p>9. 臺東金樽漁港未有相關當地漁民或漁會代表參與相關說明會或公聽會，建議予以納入。</p>	<p>1. 已納入委員建議事項，於後續執行時納入設計、工程及維管事項之原則。</p> <p>2. 已將建議事項補充納入各計畫書之四、提報案件內容(一)(二)。</p> <p>3. 已將建議事項補充納入各計畫書之四、提報案件內容(一)(二)，並於後續配合水環境改善計畫之設計、工程與後續維護管理之環境最低衝擊、生態檢核管控事項。</p> <p>4. 已納入委員建議事項於各計畫書之四、提報案件內容(一)(二)。本次提報內容均以基於生態之避免、保護、維護與促進其發展等為宗旨。</p> <p>5. 已納入委員建議事項於各計畫書之四、提報案件內容(一)(二)，於委託設計階段期間，納入公民參與、與地方組織溝通，在地方發展最適化，兼顧環境保育與地方觀光之方案。</p> <p>6. 已納入補充說明，詳各計畫書之四、提報案件內容(四)與核定計畫關連性、延續性。</p> <p>7. 已納入補充說明，詳各計畫書之四、提報案件內容(一)整體計畫概述。</p> <p>8. 已於日前充分與漁會、漁民溝通，並樂見其成，於後續會持續討論協商最佳可實施之細節方案。</p> <p>9. 已辦理完成相關說明會、公聽會，詳計畫書附錄三。</p>	<p>1、請持續辦理。</p> <p>2、確認已辦理。</p> <p>3、確認已辦理。</p> <p>4、確認已辦理。</p> <p>5、確認已辦理。</p> <p>6、確認已辦理。</p> <p>7、確認已辦理。</p> <p>8、請持續辦理。</p> <p>9、確認已辦理。</p>

河川局	縣市別	核定批次	(縣市政府填報)			(河川局填報)
			會議名稱 (包含評核各階段審查、工作坊、評分與複評及考核小組等會議)	專家學者建議及綜合結論	落實辦理情形 (請說明相關意見回應及納入核定計畫內修正情形)	河川局 審認結果
			<p>108年3月27日「全國水環境改善計畫(第三批次)臺東縣政府水環境改善計畫審查及評分」會議</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金樽漁港案 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請確定各分項工程及對應補助機關。 2. 惟有關漁港範圍內之相關設施，非屬觀光局之補助範疇。 3. 因本局並非游艇港之目的事業主管機關，故有關游艇港如有施作之必要，請改列其他主管機關。 • 大武漁港案 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請確定各分項工程及對應補助機關。 2. 惟有關漁港範圍內之相關設施，非屬觀光局之補助範疇。 3. 景觀空橋應說明其施作之必要性及於水環境之關聯性。 4. 客庄路生活街道系統工程，應較偏重於市區街道改善，建議改爭取營建署城鎮之心計畫爭取經費。 • 綜合 <ol style="list-style-type: none"> 1. 台東縣所提水環境第三批次第一優先金樽漁港案，計畫推動漁港設施改善、國際衝浪休閒運動區及遊艇碼頭，在配合陸連島地景，發展符合縣長執政理念；目前計畫部分正委託三井集團進行細部規劃，且無用地問題，原則同意提列，惟請注意人潮引入及遊艇進駐策略，生態部分建立陸蟹廊道佈設問題。 2. 第三優先大武漁港案位於黑潮湧升流場域，近海漁獲豐富，可做海洋生態教育利用，擬將以地方鄉鎮漁港，發展成提供地方生活機能特色基地，因所需經費高達1.094億元，與計畫原則營造海岸風貌適宜性？尊重漁政單位意見處理。 3. 大武漁港堤防宜改善為陸丹寄居蟹、陸蟹，可通過的「非垂直壁」；植栽部分請未來送中央部會時，表列清單。 4. 金樽漁港的南防浪突堤建議取消，先做水工模型試驗，外側防波堤改善工程建議取消回復自然海岸。 • 金樽漁港： <ol style="list-style-type: none"> 1. 南防浪突堤增建屬新建設施本署不予補助，且尚未進行相關水工模型試驗，建議再考量本工項是否施作。 2. 遊艇基地設施興建屬新建設施，本署不予補助。 	<ul style="list-style-type: none"> • 金樽漁港案 <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依意見修改調整補助機關。 2. 已依意見修改調整補助機關。 3. 遊艇港部分已於計畫書中移除。 • 大武漁港案 <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依意見修改調整補助機關。 2. 遵照辦理。 3. 景觀廊道陸橋實屬必要，長期以來台九線隔閡聚落生活與漁港關係，影響地方經濟發展。連結目的是讓生活延續至水岸、地方產業與漁港活動，以及未來休憩旅遊觀光經濟擴延到大武聚落地區消費；同時，串連至金龍湖一帶之整體網絡系統。 4. 遵照辦理。 • 綜合 <ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入委員意見，補充於生態檢核表-工程計畫提報核定階段-生育保育對策(盡量不要破壞原始防風林，保留陸蟹生活空間。)及四、提報案件內容(1.濱海植栽景觀改善工程(濱海防風樹種)2.濱海保育防風林3.計畫範圍區建立陸蟹廊道。) 2. 已納入委員意見，因配合南迴地方創生整體行動，包含南迴驛城鎮之心計畫、公路及鐵路改善升級、漁港翻轉等計畫，本計畫為其重要行動之一，實屬需要這筆經費的挹注，補充於四、提報案件內容。 3. 已納入委員意見，補充於四、提報案件內容。 4. 已納入委員意見，補充修正於四、提報案件內容。 • 金樽漁港： <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依意見修改調整補助機關。 2. 遵照辦理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認已修正。 2. 確認已修正。 3. 確認已修正。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認已修正。 2. 敬悉。 3. 確認已修正。 4. 敬悉。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認已辦理。 2. 確認已辦理。 3. 確認已辦理。 4. 確認已辦理。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認已辦理。 2. 敬悉。 	

河川局	縣市別	核定批次	(縣市政府填報)		(河川局填報)	
			會議名稱 (包含評核各階段審查、工作坊、評分與複評及考核小組等會議)	專家學者建議及綜合結論	落實辦理情形 (請說明相關意見回應及納入核定計畫內修正情形)	河川局 審認結果
			<p>108年5月29日「全國水環境改善計畫」第七次複評及考核小組作業會議</p>	<p>3. 本(108)年度縣府漁業科有進行金樽漁港港區範圍修訂，建議可提供給相關部會參考。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大武漁港： <ol style="list-style-type: none"> 1. 請確認本計畫漁業署補助項目為何。 2. 本署於105年已補助並施作大武漁港疏浚景觀橋工程，請確認與本案景觀空橋工程有無性質相近。 <p>一、金樽漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金樽漁港-舞浪遊憩區建置計畫 <ol style="list-style-type: none"> (1) 本案原則同意核列補助7,560千元。 (2) 請縣府於核定前補提送相關溝通成果。 (3) 本案件名稱修正為「金樽漁港-舞浪遊憩區建置計畫」。 2. 金樽漁港-自然生態保育計畫 <ol style="list-style-type: none"> (1) 原則同意核列。 (2) 請縣府於核定前補提送相關溝通成果。 (3) 本案件名稱修正為「金樽漁港-自然生態保育計畫」。 <p>二、大武漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大武漁港-南迴驛周邊景觀改善計畫 <ol style="list-style-type: none"> (1) 本案原則同意核列補助經費34,209千元。 (2) 另原提報內容之景觀空橋請於修正工作計畫書時刪除。 (3) 請縣府於核定前補提送相關溝通成果。 (4) 本案件名稱修正為「大武漁港-南迴驛周邊景觀改善計畫」。 2. 大武漁港景觀改善計畫 <ol style="list-style-type: none"> (1) 請詳列工項及細項經費；本署原則同意補助設計規劃費補助經費2,300千元。 (2) 108年底完成規劃設計，109年底前完工，再核列工程補助經費。 (3) 請縣府於核定前補提送相關溝通成果。 (4) 本案件名稱修正為「大武漁港景觀改善計畫」 <p>整體計畫意見：</p> <p>一、金樽漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案設計過程可洽觀光局東部海岸國家風景區及冲浪客共同討論，並將意見評估考量納入細部設計。 2. 本案請加強民眾參與等溝通。 	<p>3. 依審核意見提供給相關部會參考。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大武漁港： <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依意見修改調整相木內容。 2. 景觀廊道空橋工程，對南迴地區發展、大武漁港及地方生活發展實屬重要，工程及功能並無重複。 <p>一、金樽漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府配合辦理，已依意見修改案名、計畫內容。相關溝通成果於108年6月14日(臺東縣政府-府建水字第1080125458號函)檢送。 <p>二、大武漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依意見修改案名、計畫內容，並刪除景觀空橋工項。相關溝通成果於108年6月14日(臺東縣政府-府建水字第1080125458號函)檢送。 <p>整體計畫意見：</p> <p>一、金樽漁港環境營造計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已另外召開與衝浪客討論會議，補充於計畫書中。 	<p>3. 確認已辦理。</p> <p>1. 確認已辦理。</p> <p>2. 已確認無重複。</p> <p>1. 確認已辦理。</p> <p>1. 確認已辦理。</p> <p>1. 確認已辦理。</p>

河川局	縣市別	核定批次	(縣市政府填報)		(河川局填報)	
			會議名稱 (包含評核各階段審查、工作坊、評分與複評及考核小組等會議)	專家學者建議及綜合結論	落實辦理情形 (請說明相關意見回應及納入核定計畫內修正情形)	河川局 審認結果
			<p>第 17 次流域綜合治理計畫在地諮詢小組會議紀錄及 108.8.6 溝通平台會議紀錄</p>	<p>二、大武漁港環境營造計畫： 1. 本計畫景觀植栽應注意選用耐鹽之植栽，停車場部分則應納入無障礙車位。</p> <p>1、前瞻通過案件，在設計階段要做公民參與。 2、太平溪貫穿台東市區，宜往綠色廊道、生態廊道，串聯太平洋及中央山派的生物路廊。 3、執行單位在辦理各項計畫時，請於計畫各個階段(包括提案階段、核定階段，規劃設計階段、施工階段及維護階段)，能與在地居民、生態關心團體及 NGO 團體作充分溝通及意見交流，以落實公民參與。</p>	<p>二、大武漁港環境營造計畫： 1. 已依意見補充至計畫書中四、提報案件內容(二)之各分項案件內容(1) 南迴驛周邊景觀改善計畫：1. 廣場鋪面及綠化工程 2. 停車場工程(增設無障礙車位)3. 排水工程 4. 鑿井及澆灌系統設備工程 5. 停車場指標工程；(2) 大武漁港景觀改善計畫 1. 濱海景觀工程(選用耐鹽植栽)2. 保護區植栽整治工程 3. 既有魚貨及資材建築立面美化</p> <p>1、本府遵照委員意見辦理。目前已訂於 108/11/6 辦理金樽漁港環境營造計畫設計階段之公民參與會議。 2. 本府第三批次核定案件尚未有與太平溪相關之提案。於第四批次提案時，參照委員意見妥適辦理規劃及提案。 3、本府辦理第三批次提案計畫時，皆有辦理公民參與會議，且目前針對所核定案件，也已訂於 108/11/6 辦理金樽漁港環境營造計畫設計階段之公民參與會議。</p>	<p>1. 確認已辦理。</p> <p>1. 確認已辦理。</p> <p>2. 請持續辦理。</p> <p>3. 確認已辦理。</p>

